

1

2

3

4

2

3

4 5

6

7

8 9

10

11

12 13

1415

16

17 18

19

20

21

22

23

2425

2627

28 29

30

31 32

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁS SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS



GERÊNCIA REGIONAL DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO JAGUARIBE

Reunião de Acompanhamento da Operação 2024.2 do Arneiroz II - 07 de novembro de 2024. Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, na Colônia de Pescadores Z-43, localizada na rua Chico Tetê, Nº 835, Bairro: Nova Aldeota, Tauá-CE, foi realizada a Reunião de Acompanhamento da Operação 2024.2 do Arneiroz II, que contou com a presença de 12 instituições/membro e 26 participantes. Iniciando, o coordenador de gestão José Teixeira Neto saudou a todos e agradeceu a presença e pelo espaço em seguida o coordenador de operações, Cássio Sales, informou que a operação do Arneiroz II atrasou devido a construção da passagem molhada, pela Prefeitura municipal de Arneiroz, e dessa forma a operação aconteceu depois do tempo acordado pela comissão gestora e informou que em julho vândalos quebraram o volante que aciona a comporta, deixando-a toda aberta, por um período de 12 horas, gerando prejuízo na obra da passagem molhada. Cássio informou que a liberação aconteceu de forma gradativa, sendo liberadas vazões menores e depois aumentando, isso aconteceu para não prejudicar a construção da passagem molhada. Cássio informou a situação atual do reservatório, a qual encontra-se na cota 365,12 m, representando 71,60% da sua capacidade e 127,57 hm³. Citou que o acude falta 2,88 m para atingir a cota de sangria e 20,12 m para atingir a cota de tomada d'água, deste modo, pela a escala de criticidade, o açude encontra-se em uma situação confortável. Cássio relembrou os cenários propostos, em que o aprovado foi o cenário 3, com vazão de 600 L/s – cujo objetivo seria o complemento de poço grande com liberação constante de 1100 l/s, com início em 01/09 e término em 01/12/2024. Também possibilitaria pequenas descargas para o abastecimento da comunidade de Boqueirão, quando necessário. Cássio noticiou que, no dia anterior, a água já havia chegado à localidade de Barrinha. Hoje estão trabalhando com uma vazão de 1600 L/s e até o final da semana pretende aumentar um pouco essa vazão próximo a 2000 l/s pra tentar avancar na operação. Cássio falou sobre as médias de vazões já operadas, considerando 1 de julho até a presente data, em que o gráfico de simulado e realizado aponta um saldo de 0,68 m de coluna d'água, representando 10,47 hm³, apresentando positividade na operação até o momento. Rosângela saúda a todos e agradece a presença, pediu pra registrar em ata que agradece a aprovação para que essa água chegasse em Barrinha em Saboeiro e Poço Grande em Jucás. Cássio informou que a água já passou de Barrinha e que vai ser aumentado mais um pouco a vazão para que a água possa chegar com mais rapidez em Poco Grande. Em seguida se deu continuidade para a 1ºOficina do Plano Proativo de Secas do Hidrossistema Arneiroz II com a presença dos professores da UFC de Crateús. Nada mais a tratar a reunião foi encerrada e para constar eu, Francisca Shérida Gomes de Freitas redigi a presente ata.